



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2005

al 31-may-07

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/OP-001/2005 USON/CA-008/2005	\$ 2.281.089,75	\$ 2.281.089,75	Construcción de ampliación del Edificio 13-B del departamento de Lenguas Extranjeras de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Construcciones e Instalaciones del Pític, S.A C.V.	09 Mar.'05 al 06 Ago.'05	100,00%
2	USON/OP-001-FAM/2005	\$ 17.528.592,57	\$ 17.205.456,36	Construcción de la primera etapa del Edif. que albergará al Centro de Operaciones de Informática de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora.	U.R.C.	Ingeniería y Construcc. SABODEPA S.A de C.V.	07 Nov. '05 al 26 Octubre '06	100,00%
3	USON/OP-002-FAM/2005	\$ 9.974.109,54	\$ 9.789.638,03	Construcción del edificio que albergará a la Biblioteca y al Centro de Cómputo de la División de Ciencias Admvas, Contabl. Agropecuarias de la Unidad Regional Norte campus Santa Ana.	U.R.C	Construcciones e Instalaciones del Pític, S.A C.V.	19 Dic. '05 al 12 Octubre '06	100,00%
4	USON/OP-003-FAM/2005	\$ 18.873.872,88	\$ 15.715.233,79 (En Proceso)	Construcción del edificio que albergará a Aulas, laboratorios, Biblioteca y Talleres de la Unidad de Ciencias Biológicas y de la Salud en la URC.	U.R.C.	Grupo IMSA y Construcción, S.A C.V.	18 Enero al 15 Jun'07**	97,00%

TOTAL \$ 48.657.664,74 \$ 44.991.417,93

Nota:

** Reprogramación



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2005

al 31-may-07

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/AD-001/2005	\$ 31.000,00	\$ 31.000,00	Remodelación de Cubículos en el Edificio 9Q3, para el Desarrollo del Programa del Eje de Formación Común	U.R.C.	Ing. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola	19 al 23 Enero 2005	100,00%
2	USON/AD-002/2005	\$ 96.836,79	\$ 96.696,21	Remodelación de área de Oficinas y Exhib. de Archivo Histórico en el Museo.	U.R.C.	Construcción y Supervisión ACE, S.A de C.V.	15 Febrero al 15 Marzo '05	100,00%
3	USON/AD-003/2005	\$ 204.862,20	\$ 204.860,97	Remodelación de las Oficinas del Almacén de Bienes de la Contraloría General.	U.R.C.	Gloria Patricia Valenzuela Báez	28 Febrero al 18 Marzo 2005	100,00%
4	USON/AD-004/2005	\$ 124.845,42	\$ 116.550,72	Construcción de banquetas de acceso, exteriores y de protección de Edificio, adquinado interior e impermeabilización de Auditorio de la Unidad Regional Norte Santa Ana.	U.R.N.	Ing. Juan Pedro Rosas Erceg	01 al 18 Marzo '05	100,00%
5	USON/AD-005/2005	\$ 177.067,22	\$ 177.067,22	Remodelación de 10 Aulas del Edificio B, de la División de Ciencias e Ingenierías de la Unidad Regional Sur, en Navojoa, Son.	U.R.S.	Multiacabados, Maderas y Muebles, S.A de C.V.	15 Marzo al 15 Abril 2005	100,00%
6	USON/AD-006/2005	\$ 616.934,75	\$ 616.934,75	Suministro e instalación de sistema de almacenamiento y presurización de agua para diferentes Edificios de la Unidad Regional Centro y Casa Unison Fracc. La Paloma.	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A de C.V.	17 Marzo al 13 Abril 2005	100,00%
7	USON/AD-007/2005	\$ 84.154,70	\$ 84.154,70	Adecuación de Auditorio ubicado en el Edificio D, de la Unidad Regional Sur.	U.R.S.	Multiacabados, Maderas y Muebles, S.A de C.V.	04 al 15 Abril 2005	100,00%
8	USON/AD-008/2005	\$ 415.765,47	\$ 403.078,36	Remodelación de cubículos del Edificio 3-F del Depto. Física de la URC:	U.R.C.	Ingeniería y Construcción SABODE PA, S.A de C.V.	06 Abril al 06 Junio 2005	100,00%
SUMA		\$ 1.751.466,55	\$ 1.730.342,93					

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
9	USON/AD-009/2005	\$ 63.033,66	\$ 62.225,28	Construcción de una rampa de servicio y de instalaciones interiores en el almacén de residuos tóxicos en el Depto. Cs. Químico Biológicas de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Construcción y Supervisión ACE, S.A de C.V.	25 Abril al 25 Mayo 2005	100,00%
10	USON/AD-010/2005	\$ 312.204,88	\$ 312.204,88	Remodelación de 10 Aulas del Edificio "A" de la División de Ciencias Económicas y Sociales, de la Unidad Regional Sur.	U.R.S.	Multiacabados, Maderas y Muebles, S.A de C.V.	05 Mayo al 10 Junio 2005	100,00%
11	USON/AD-011/2005 USON/a.C.-005/2005	\$ 412.069,48 \$ 10.624,01 \$ 422.693,49	\$ 422.693,24	Construcción de Subestación tipo Pedestal de 500 KVA. para el Edificio del Centro Int. para Académicos y Estudiantes.	U.R.C.	Electro Constructores Asociados, S.A de C.V.	10 mayo al 15 Junio 2005	100,00%
12	USON/AD-012/2005	\$ 394.362,75	\$ 394.362,74	Construcción de Subestación tipo Pedestal de 500 Kva. para el Edificio de Ciencias e Ingenierías de la Unidad Regional Centro	U.R.C.	Electro Constructores Asociados, S.A de C.V.	10 Mayo al 25 Junio 2005	100,00%
13	USON/AD-013/2005	\$ 98.503,00	\$ 96.858,26	Demolición de techumbre a base de estruct. de madera y retiro de escombros, fuera del local de Artesanos Hidalgo, en Calle Garmendia y Monterrey.	U.R.C.	Construcción y Supervisión ACE, S.A de C.V.	12 Mayo al 14 Junio 2005	100,00%
14	USON/AD-014/2005 USON/CA-002/2005	\$ 78.954,44 \$ 47.822,85 \$ 126.777,29	\$ 126.776,06	Trabajos de acondicionamiento y mejoram. de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil. CDI, de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Fabrett Distribuidora, S.A de C.V.	20 Junio al 22 Julio '05	100,00%
15	USON/AD-015/2005	\$ 239.319,83	\$ 239.319,83	Construcción de líneas y registros para canalización de cableado estructurado en los Edificios del Centro Integral para Académico y Estudiantes y de los Módulos 2 y 3 de Ciencias e Ingenierías Unidad Regional Centro.	U.R.C.	José de Jesús Anguiano Martínez	20 Junio al 22 Julio '05	100,00%
16	USON/AD-016/2005	\$ 513.649,80	\$ 521.134,40	Suministro e instalación de bebederos enfriadores de Agua en los Edificios 5-F, 5-O, 5-K, 9-G y 12-F de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V.	13 Junio al 30 Julio '05	100,00%
SUMA		\$ 2.170.544,70	\$ 2.175.574,69					

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
17	USON/AD-017/2005	\$ 199.140,51	\$ 198.900,99	Remodelación de áreas destinadas para el programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.	U.R.C.	Ing. Enrique Alfonso Salcido G.	28 Junio al 30 Julio '05	100,00%
18	USON/AD-018/2005	\$ 510.297,99	\$ 458.995,52	Adecuación de cubículos para profesores adscritos a ala División de Humanidades y Bellas Artes, URC.	U.R.C.	Ingeniería y Construc. SABODEPA S.A de C.V.	04 Julio al 12 Agosto '05	100,00%
19	USON/AD-019/2005 USON/CA-006/2005	\$ 324.000,00 \$ 12.587,97 \$ 336.587,97	\$ 336.585,02	Rehabilitación de módulo sanitario del Edificio 12-C del Depto. Ingeniería Civil	U.R.C.	Ángel Ríos González	12 Julio al 12 Agosto	100,00%
20	USON/AD-020/2005	\$ 257.838,43	\$ 265.699,48	Trabajos de albañilería e impermeabilización en azoteas del edificio del Museo y Bibliot. Rehab. Baños, Camerinos, Auditorio Emiliana de Zubeldía, Rehabilitación Baños CDI.	U.R.C.	Sergio H. López Araujo	15 Julio al 13 Agos. '05	100,00%
21	USON/AD-021/2005 USON/CA-007/2005	\$ 149.500,00 \$ 17.623,75 \$ 167.123,75	\$ 167.123,75	Trabajos en Rehabilitación de Baños en: Edificio 10-I Derecho; 10-H y 10-J Economía; 10-E Contabilidad; 10-A Enfermería; 5-K, 5-O, 5-J Ing. Industrial; 5-F y 5-Q Ing. Quím; 5-A y 5-E Químico Biol; 5-P DIPA.	U.R.C.	Mirna Edith Castillo Martínez	15 Julio al 13 Ago. '05	100,00%
22	USON/AD-022/2005	\$ 344.089,60	\$ 309.495,11	Rehabilitación de baños en: Edificio 3-A Letras; 3-C Geología; 3-D, 3-E y 3-F Física; 3-G Polímeros; 3-I, 3-L y 3-M CIFUS; 3k-1 3k-2 Matemáticas; 3-N Música y 3-O Arquitectura.	U.R.C.	Grupo Nuevo Milenio, S.A. C.V.	18 Julio al 13 Ago. '05	100,00%
23	USON/AD-023/2005	\$ 320.360,58	\$ 319.268,08	Suministro e instalación, puesta a prueba hasta su correcto funcionamiento de un Sistema de Bombeo hidráulico y Sistema contra incendio, Edif. Cs. E Ingenierías, Centro Integral, y Redes, URC	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V.	12 Sept. al 12 Oct. '05	100,00%
24	USON/AD-024/2005	\$ 409.172,41	\$ 323.734,32	Suministro e instalación de 1806 ML, de Cerco de malla ciclónica en Terreno Puerto Peñasco propiedad de la UNISON.	DICTUS Pto. Peñasco	Cercos para la Construcción, S.A. C.V.	08 Sept. al 12 Octubre '05	100,00%
SUMA		\$ 2.544.611,24	\$ 2.379.802,27					

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
25	USON/AD-025/2005	\$ 487.341,25	\$ 480.979,46	Suministro e instalación de bebederos enfriadores de agua en los Edificios: 5-O de Arquitectura; 5-G Ing. Industrial; 9-A y 9-B Historia y Antropología; 9-O Sociología y Admón. Pública; 9-C y 10-E Cont. y Admón; 9-D y 9-I Cs. Comunicación; 9-K Posgrado Derecho; 10-H Economía; 10-C Trabajo Soc. 10-A Enfermería; y 12-F Biblioteca Central de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A C.V.	03 Oct. al 30 Nov. '05	100,00%
26	USON/AD-026/2005	\$ 272.300,13	\$ 272.300,13	Trabajos de fabricación e instalación cobertizo en el Edificio Artesanos Hidalgo, de la Universidad de Sonora, en Hermosillo.	U.R.C.	Estructuras Metálicas y Obra Civil, S.A. de C.V.	20 Oct. al 15 Nov. '05	100,00%
27	USON/AD-027/2005	\$ 495.967,17	\$ 435.268,79	Adecuación de un Aula como Sala de Mtros y Remodelación del Centro de Cómputo en el Edificio 10-H del Depto. Economía URC	U.R.C.	Enrique A. Salcido Gaxiola	31 Oct. '05 al 06 Ene. '06	100,00%
28	ON/AD-FIES-04-01/2	\$ 219.122,48	\$ 211.980,31	Construcción de 198 ML de línea de desc. aguas residuales y tres pozos de absorción interconectados para el primer Edificio de la Unidad Regional Norte, Nogales.	U.R.N. Nogales	Adalberto Uribe Apodaca	04 al 27 Mayo '05	100,00%
29	USON/AD-028/2005 USON/CA-001/20006	\$ 1.418.939,45 \$ 120.414,52 \$ 1.539.353,97	\$ 1.332.167,96	Conversión de línea eléctrica aérea a línea subterránea en la manzana 8, con motivo de la Construcción del edificio del Centro de Operaciones de Informática de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Electro Constructores Asociados, S.A. C.V.	05 Dic. '05 al 20 Marzo '06	100,00%
30	ON/AD-FIES-04-02/2	\$ 221.557,56	\$ 221.500,52	Suministro e instalación de canalones y bajantes de aguas pluviales en Edificio, rehubic. de 200 ML. de cerco de malla ciclónica y sum e instalación de 1332 ML. de cerco a base de poste metálico a cada tres mts. y cuatro hilos de alambre de púas tipo ganadero en el Campus Nogales.	U.R.N. Nogales	Adalberto Uribe Apodaca	08 al 24 Mayo '06	100,00%
SUMA		\$ 3.235.642,56	\$ 2.954.197,17					
TOTAL		\$ 9.702.265,05	\$ 9.239.917,06					