



**UNIVERSIDAD DE SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS**

**RELACIÓN DE OBRAS 2006**

al 31-may-07

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA**

**PEF 2005**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/OP- -C/PEF 2005- -26-28-905/06 <b>Convenio de Tiempo</b>	\$ 5.697.771,40	\$ 4.788.527,39 <b>(En Proceso)</b>	Construcción de la Ampliación del Edific. de Laboratorios para docencia en el Depto. de Polímeros y Materiales de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	CASTCO de México, S.A de C.V.	19 Junio '06 al 15 Jun.'07 **	97,00%
2	USON/OP- -C/PEF 2005- -26-28 P04/06 <b>Convenio de Tiempo</b>	\$ 3.401.599,41	\$ 2.793.833,52 <b>(En Proceso)</b>	Construcción del segundo nivel del Edif. 5-E del Depto. Cs. Químico Biológicas de la unidad Regional Centro.	U.R.C.	Proyectos e Infraestructura del Nte., S.A de C.V.	26 Julio '06 al 15 Jun.'07 **	98,00%
<b>SUMA</b>		<b>\$ 9.099.370,81</b>	<b>\$ 7.582.360,91</b>					

**FAM 2006**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/OP-001- -FAM/2006	\$ 6.858.221,66	\$ 1.147.531,57 <b>(En Proceso)</b>	Construcción del Edificio que albergará aulas en el campus Nogales de la Universidad de Sonora.	U.R.N. Campus Nogales	GSM Desarrollos, S.A de C.V.	18 Dic.'06 al 15 Oct. '07**	25,00%
2	USON/OP-002- -FAM/2006	\$ 4.439.106,51	\$ 1.707.631,85 <b>(En Proceso)</b>	Construcción del Edificio para Laboratorios del área Químico Biólogo en el campus Caborca de la Universidad de Sonora.	U.R.N. Campus Caborca	Desarrolladora el Civiri, S.A. de C.V.	18 Dic.'06 al 15 Junio '07	65,00%
3	USON/OP-003- -FAM/2006	\$ 4.817.937,77	\$ 3.139.131,59 <b>(En Proceso)</b>	Ampliación del área de Laboratorios del Programa de Medicina en la Unidad Regio- nal Centro de la Universidad de Sonora.	U.R.C.	Ing. Martín Rosas Rivera	04 Ene.'07 al 02 Julio '07	65,00%
<b>SUMA</b>		<b>\$ 16.115.265,94</b>	<b>\$ 5.994.295,01</b>					

Nota:

\*\* Reprogramación

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA**

## FAM 2006

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
4	USON/OP-004- -FAM/2006	\$ 2.797.838,04	\$ 1.074.044,46 (En Proceso)	Construcción de la primera etapa del Edif. que albergara al Centro de Autoacceso y Cubículos (Laboratorios y Cubículos) de la Unidad regional Sur, Navojoa.	U.R.S.	Grupo GUIMEL, S.A de C.V.	06 Feb. '07 al 15 Julio '07	60,00%
SUMA		\$ 2.797.838,04	\$ 1.074.044,46					
TOTAL		<u>\$ 28.012.474,79</u>	<u>\$ 14.650.700,38</u>					



**UNIVERSIDAD DE SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS**

**RELACIÓN DE OBRAS 2006**

31-may-07

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/IS-001/2006 USON/CA-002/2006	\$ 813.048,41 \$ 88.348,75 \$ <b>901.397,16</b>	\$ 901.397,16	Construcción de Guarniciones y pavimen. en el área Estacionamiento de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora Navojoa, Sonora.	U.R.S. Navojoa	Gluyas Construcciones, S.A. C.V.	20 Feb. al 17 Marzo 2006	100,00%
2	USON/IS-002/2006 USON/IS-002/2006-CA	\$ 915.198,32 \$ 67.823,19 \$ <b>983.021,51</b>	\$ 983.021,51	Construcción de obra exterior en los Edif. de Ciencias e Ingenierías y Centro Integral para Académicos y Estudiantes de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Fernando Montaña Bermúdez	26 Junio al 22 Sept. ' 2006**	100,00%
3	USON-OP-C/PEF 2005-26-28/06 Convenio de Tiempo	\$ 2.299.706,69	\$ 2.185.799,32 <b>(En Proceso)</b>	Construcción del 2do. Nivel del Edificio 3-L del Departamento de Investigación en Física de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Desarrollos Integrales de Construcción S.A. de C.V.	04 Septiembre al 31 May. '07 **	98,00%
<b>SUMA</b>		\$ <b>4.184.125,36</b>	\$ <b>4.070.217,99</b>					
<b>TOTAL</b>		\$ <b>4.184.125,36</b>	\$ <b>4.070.217,99</b>					

Nota:

\*\* Reprogramación



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS**

**RELACIÓN DE OBRAS 2006**

al 31-may-07

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	CONCEPTO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/AD-001/2006	\$ 93.552,96	\$ 93.552,96	Adecuación por cambio de línea y preparac. de canalización, enlace de registros y crucer en la manzana de la antena, URC.	URC	José de Jesús Anguiano Martínez	19 Dic. 2005 al 14 Enero 2006	100,00%
2	USON/AD-002/2006	\$ 93.015,67	\$ 92.977,49	Suministro y aplicación de pintura exterior del Edificio para aulas de la Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora, campus Nogales.	U.R. Norte Nogales	Ma. Dolores Daniel Franco	13 Feb. al 03 Marzo 2006	100,00%
3	USON/AD-003/2006	\$ 190.387,07	\$ 190.258,52	Rehabilitación del Taller de Máquinas y Herramientas del Depto. de Física, Edificio 3-D, Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Gilberto Landavazo Tánori	18 Abril al 23 Mayo '06	100,00%
4	USON/AD-004/2006	\$ 68.183,50	\$ 68.183,50	Trabajos de instalación eléctrica en el Taller de Máquinas y Herramientas del Depto. de Física Edificio 3-D.	U.R.C.	Lorenzo Campa Campa	18 Abril al 23 Mayo '06	100,00%
5	USON/AD-005/2006 <b>USON/AD-005/2006-CA</b>	\$ 336.629,90 \$ 23.483,93 \$ 360.113,83	\$ 359.875,53	Construcción de Subestación tipo Pedestal de 150 KVA, para el Edificio de Biblioteca y Centro de Cómputo de la Div. Ciencias Admvas., Contables y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte Santa Ana.	U.R.N Santa Ana	Jesús Manuel Lazcano Urías	10 abril al 30 Junio '06	100,00%
6	USON/AD-006/2006	\$ 472.903,00	\$ 467.606,68	Suministro e instalación de Bebederos enfriadores de agua en los Edificios: 3-A Div. Humanidades, 3-C Depto. Geología, 3-E y 3-F Depto Física, 3K-1 y 3K-2 Depto. Matemáticas, 3-N Música, 3-O Coord. Arquít. Estadio Castro Servín y 7-C Coord. Medicina Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V.	26 Abril al 26 Junio '06	100,00%
7	USON/AD-007/2006 <b>y Trabajos Extras</b>	\$ 198.648,93 \$ 14.950,00 \$ 213.598,93	\$ 213.598,94	Suministro e instalación de un Sistema de control a través de varas o plumas en el acceso al Estacionamiento de la Unidad Reg Sur.	U.R.S.	Generadora de Tecnología, S.A. de C.V.	02 Mayo al 09 Junio '06	100,00%
<b>SUMA</b>		<b>\$ 1.491.754,96</b>	<b>\$ 1.486.053,62</b>					

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	CONCEPTO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
8	USON/AD-008/2006	\$ 236.139,70	\$ 236.139,70	Remodelación del área de vigilancia y baños de los Talleres a cargo de la Dirección de Cons. y Mto. En el Edificio 11-A de la Unidad Reg. Centro.	U.R.C.	Construcción y Supervisión ACE, S.A de C.V.	05 Abril al 09 Junio '06	100,00%
9	USON/AD-009/2006	\$ 336.880,48	\$ 323.725,17	Construcción de Subestación de 300 KVA en área de del Edificio del Centro de Operac. Informática. Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Electro Constructores Asociados, S.A. de C.V.	05 Junio al 24 Julio 2006	100,00%
10	USON/AD-010/2006	\$ 96.220,50	\$ 96.220,50	Infraestructura para alimentación y ededucac. de Instalaciones Eléctricas en planta baja del Edificio de Módulos 2 y 3 de Ciencias e Ing. para el Depto. de Ingeniería Industrial de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Lorenzo Campa Campa	03 al 9 Junio '06	100,00%
11	USON/AD-011/2006	\$ 135.523,11	\$ 135.397,48	Adecuación de espacios para Sala de Mtros Cubículos y Servicios Sanitarios en planta alta de Edificio 13-B del depto. lenguas Extr. Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Enrique Alfonso Salcido Gaxiola	07 al 26 Junio '06	100,00%
12	USON/AD-012/2006	\$ 188.988,22	\$ 188.930,73	Construcción de pisos y banquetas perimet. así como Muro emblemático en la Unidad Regional Sur, Navojoa.	U.R.S.	Grupo GUIMEL, S.A de C.V.	19 Junio al 21 Julio '06	100,00%
13	USON/AD-013/2006	\$ 157.528,50	\$ 157.528,50	Alumbrado en obra exterior de los Edificios del Centro Integral y Ciencias e Ingenierías de la Unidad Regional Centro.	U.R.C.	Lorenzo Campa Campa	26 Junio al 28 Julio '06	100,00%
14	USON/AD-014/2006	\$ 170.449,03	\$ 85.224,52	Instalación de Sistema por aspersión en área de los Edificios del Centro Integral para Acad y Estudiantes y Ciencias e Ingenierías de la Unidad Regional Centro	U.R.C.	Yesica Lilián López Arvayo	26 Junio al 28 Julio '06	100,00%
15	USON/AD-015/2006	\$ 155.836,50	\$ 155.818,50	Adecuación de Aula para cubículos de Mtros. Edificio 5-O Depto. Ingeniería Industrial.	U.R.C.	Alejandro Torres Ramírez	26 Junio al 28 Julio '06	100,00%
16	USON/AD-016/2006	\$ 184.722,98	\$ 177.874,84	Remodelación del Segundo nivel del Edificio "D" de la Unidad Regional Sur, Navojoa.	U.R.S	Multiacabados, Maderas y Muebles S.A. de C.V.	27 Junio al 08 Agost.'06**	100,00%
SUMA		\$ 1.662.289,02	\$ 1.556.859,94					

**OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	OBRA	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
17	USON/AD-017/2006 <b>USON/AD-005/2006-CA/2007</b>	\$ 836.063,32 \$ 250.416,73 \$ 1.086.480,05	\$ 801.076,51 <b>(En Proceso)</b>	Construcción de la 1ra. Etapa de la Amp. del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte Campus Caborca	URN	Raúl Mauricio Preciado Domingo	28 Agosto al 31 May '07**	97,00%
18	USON/AD-018/2006	\$ 115.575,00	\$ 115.575,00	Suministro e Instalación de Bebederos Enfriadores para el Depto. de Agricultura y Ganadería.	U.R.C.	Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V.	25 Septiembre al 11 Octubre '06	100,00%
19	USON/AD-019/2006	\$ 434.539,00	\$ 434.239,65	Construcción de Subestación Eléctrica de 300 KVA para el Edificio de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Talleres de la Unidad Académica Cs. Biológicas y de la Salud.	U.R.C.	Lorenzo Campa Campa	09 Octubre al 20 Dic '06	100,00%
20	USON/AD-020/2006	\$ 60.619,07	\$ 60.619,07	Adecuación de espacios para Cubículos en planta alta del Edificio 10-J del Depto. de Economía.	U.R.C.	Enrique Alfonso Salcido Gaxiola	16 Octubre al 11 Dic. '06 **	100,00%
21	USON/AD-021/2006	\$ 78.850,72	\$ 78.850,72	Construcción de banqueta exterior en acera norte de los Edificios del Centro Integral y Cs. e Ingenierías	U.R.C.	Fernando Montaña Bermúdez	16 al 31 Octubre '06	100,00%
22	USON/AD-022/2006 <b>USON/CA-005/2006</b>	\$ 64.503,50 \$ 14.375,00 \$ 78.878,50	\$ 78.878,50	Suministro, Instalación y Construcción de Sist. Hidroneumático para el Edificio de Biblioteca Centro de Cómputo en la Div. de Cs. Admtvas. Contab y Agropec. URN Sta. Ana.	U.R.N Santa Ana	Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V.	25 Septiembre al 11 Octubre '06	100,00%
23	USON/AD-023/2006	\$ 72.141,80	\$ 72.141,80	Construcción de banqueta exterior en acera poniente de los Edificios del Centro Integral y Cs. e Ingenierías	U.R.C.	Fernando Montaña Bermúdez	15 al 30 Noviembre '06	100,00%
24	USON/AD-024/2006	\$ 249.296,34	\$ 249.296,34	Remodelación de Cubículos en planta baja del Edificio 3-E del Depto. Física de la Unidad Reg. Centro.	U.R.C.	Everardo Ávila Ballesteros	13 Dic. '06 al 26 Enero '07	100,00%
<b>SUMA</b>		<b>\$ 2.176.380,48</b>	<b>\$ 1.890.677,59</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.330.424,46</b>	<b>\$ 4.933.591,15</b>					



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS**

**LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS**

NO.	NO. LICITACIÓN	MODALIDAD	OBRA	COMENTARIO
1	29039002-002-06	LICITACIÓN PÚBLICA	Construcción del segundo nivel del Edif. 5-E del Depto. Cs. Químico Biológicas de la unidad Regional Centro.	Se adjudicó en segunda Convocatoria Pública
2	USON/IS-003/2006	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	Ira Etapa de la Ampliación del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte, Campus Caborca.	Al declararse desierta por segunda vez, se Adjudicó de manera directa.
3	USON/IS-004/2006	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	Ira Etapa de la Ampliación del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte, Campus Caborca.	