



**UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS**

RELACIÓN DE OBRAS 2007

al 31-may-07

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	CONCEPTO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/OP-001-FAM/2007	\$ 6.735.589,64	\$ 1.305.334,37 (En Proceso)	Construcción del Edificio para Laborator. de Docencia en la División de Ingeniería de la Unidad Regional Centro	U.R.C.	Ingeniería y Construcc. SABODEPA, C.V.	20 Mar.'07 al 14 Nov.'07	23,00%
2	USON/OP-002-FAM/2007	\$ 4.678.631,62	(Recien iniciada)	Construcción del Edificio para Biblioteca de la División de Cs. Sociales de la Unidad Regional Centro	U.R.C.	Ing. Manuel Ruiz Guillen	20 Mar.'07 al 14 Nov.'07	
SUMA		\$ 11.414.221,26	\$ 1.305.334,37					
TOTAL		\$ 11.414.221,26	\$ 1.305.334,37					



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2007

al **31-may-07**

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO.	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	CONCEPTO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATISTA	PERIODO EJECUCIÓN	AVANCE
1	USON/AD-C/PEF 2005-26-28-P05/07	\$ 588.328,50	\$ 588.227,88	Construcción de una subestación eléctrica tipo pedestal de 500 kva para suministrar al Edificio de Laboratorios para docencia en el Depto. Polímeros y Materiales, URC.	U.R.C.	Lorenzo Campa Campa	15 Ene.'07 al 30 Mar.'07	100,00%
2	USON/AD-001/2007	\$ 91.319,52	\$ 91.319,51	Instalación de sistema de riego por aspersión en áreas adyacentes al edificio Centro Integral para Académicos y Estudiantes y Ciencias e Ingenierías de la Unidad Regional Centro.	URC	José Alberto Tapia Cuevas	12 Ene.'07 al 20 Ene.'07	100,00%
3	USON/AD-002/2007	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00	Remodelación de Auditorio del Edificio 3-F del Depto. Física de la Unidad Regional Centro.	URC	SEDIPLAN, S.A de C.V.	29 Ene.'07 al 09 Marzo 2007	100,00%
4	USON/AD-003/2007	\$ 251.549,62	\$ 251.549,62	Suministro e instalación de 13 bebederos enfriadores de agua distribuidos en los Edificios ubicados en los Campus Caborca, Santa Ana y Nogales de la Universidad de Sonora.	U.R.N. Campus Caborca	Hidrosistemas del Pacífico, S.A C.V.	05 Mar.'07 al 30 Mar. '07	100,00%
5	USON/AD-004/2007	\$ 78.038,76	\$ 78.038,76	Construcción de cubículo para Servicio Social Culturest en Edificio "E" Campus Caborca de Unison.	U.R.C. Campus Caborca	Arq. Raúl Mauricio Preciado Domingo	26 Feb.'07 al 15 Mar.'07	100,00%
SUMA		\$ 1.319.236,40	\$ 1.319.135,77					
TOTAL		\$ 1.319.236,40	\$ 1.319.135,77					