

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRAS TERMINADAS 2002

ASIGNACION DIRECTA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
1	UNI/AD-001/2002	CONSTRUCC. DE INFRAESTRUCTURA PARA CANALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE VOZ Y DATOS PARA LA MTRÍA. EN ADMÓN.	R.P.MTRÍA.	\$ 14,717.62	\$ 13,437.83	12 Mar. '02
2	UNI/AD-002/2002	INSTALAC. DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN ESTAC. DIPA.	R.P.	\$ 19,618.77	\$ 19,618.77	15 Feb. '02
3	UNI/AD-003/2002	COCNTRUCC. PLANETARIUN FASEL, PARA EN DEPTO. DE ASTRON. MAGDALENA.	F.C.	\$ 385,977.25	\$ 339,360.33	01 Abr. '02
4	UNI/AD-004/2002	CONSTRUCC. DOMO GEODÉSICO, PARA EL PLANETARIO.	F.C.	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	01 Abr. '02
5	UNI/AD-005/2002	SUM. Y COLOC. DE GRAVA TRITURADA, EN EL ESTACIONAM. DEL DIPA.	R.P.	\$ 49,162.50	\$ 49,162.50	27 Feb. '02
6	UNI/AD-006/2002	SUM. Y COLOC. DE GRAVA TRITURADA, EN EL ESTACIONAM. DEL GEOLOGÍA.	F.C.	\$ 11,902.50	\$ 11,902.50	27 Feb. '02
7	UNI/AD-007/2002	REMODO. DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.	R.P.	\$ 31,438.60	\$ 31,438.24	28 Feb. '02
8	UNI/AD-008/2002	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CUBÍCULO, EN EL DEPTO. DE MATEMÁTICAS.	R.P.	\$ 6,434.89	\$ 6,434.89	27 Feb. '02
9	UNI/AD-009/2002	REHABILITAC. DE AULA PARA CUBÍCULO EN DEPTO. DE AGRICULTURA Y GANAD.	F.C.	\$ 128,522.31	\$ 128,522.18	30 Abr. '02
SUMA				\$ 705,274.44	\$ 657,377.24	

ASIGNACION DIRECTA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
10	UNI/AD-010/2002	REMOD. DE LAS OFICINAS DICTUS.	Recursos Propios Depto.	\$ 54,911.06	\$ 54,911.06	02 Abr. '02
11	UNI/AD-011/2002	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN EL 9-K POSGRADO EN DERECHO.	Ingresos Propios Depto.	\$ 17,492.55	\$ 17,492.55	11 Ene. '02
12	UNI/AD-012/2002	SUM. Y COLOC. DE FALSO PLAFOND EN EL LAB. DEL DEPTO. DE FÍSICA.	Recursos Propios Unison	\$ 13,633.88	\$ 13,633.88	15 Mar. '02
13	UNI/AD-13/2002	SUM. Y COLOC. DE PROYECT. ESTAC. DEL DIPa.	Recursos Propios	\$ 18,236.70	\$ 18,236.70	16 Mar. '02
14	UNI/AD-014/2002	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EL EDIF. 5-A, DEPTO. CS. QUÍM.-BIOL.	Fideicomiso Cuotas	\$ 248,166.00	\$ 248,165.98	13 Mayo '02
15	UNI/AD-015/2002	REHAB. AULAS PARA CUBÍCULOS EN EL EDIF. 9-Q1 Y 9Q2, DEPTO. DE CONTAB. Y ADMÓN.	Fideicomiso Cuotas	\$ 87,653.49	\$ 87,653.51	23 Abr. '02
16	UNI/AD-016/2002	CONSTRUCC. TECHUMBRE EN GRADAS DE CANCHAS DEP. UNIDAD SANTA ANA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 55,232.91	\$ 55,232.92	16 Abr. '02
17	UNI/AD-017/2002	AMPLIAC. DE CUBÍCULOS, EDIF. 9-N DE SOCIOLOGÍA Y ADMÓN. PÚBLICA.	PROMEP	\$ 9,529.26	\$ 5,710.38	12 Abr. '02
18	UNI/AD-018/2002	ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA RED DE ALTA TENSIÓN DE LA UNIDAD CENTRO.	Recursos Propios Unison	\$ 25,875.00	\$ 25,875.00	16 Abr. '02
19	UNI/AD-019/2002	CONSTRUCC. E INSTALAC. DE MURO DE TABLA- ROCA EN LABORATORIO DEL DICTUS.	Presupuesto Ordinario	\$ 11,373.50	\$ 11,373.50	05 Abr. '02
20	UNI/AD-020/2002	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICION. DIR. DE PLANEACIÓN.	Presupuesto Ordinario	\$ 37,171.52	\$ 37,171.52	16 May. '02
21	UNI/AD-021/2002	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICION. EN LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.	Presupuesto Ordinario	\$ 32,918.75	\$ 32,918.75	16 May. '02
22	UNI/AD-022/2002	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICION. EN EL EDIFICIO 5-O DEL DEPTO. DE ING. IND.	Recursos Propios Unison	\$ 12,650.00	\$ 12,650.00	24 Abril '02
SUMA				\$ 624,844.62	\$ 621,025.75	

ASIGNACION DIRECTA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
23	UNI/AD-023/2002	ELECTRIFICACIÓN DEL ÁREA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE SANTA ANA, SON.	Fideicomiso Cuotas	\$ 40,220.52	\$ 40,220.52	17 Mayo '02
24	UNI/AD-024/2002	REMOD. DE LA OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO 10-C.	Fideicomiso Cuotas	\$ 122,575.39	\$ 122,575.39	01 Jun. '02
25	UNI/AD-025/2002	ADECUACIÓN DE AULAS PARA CENTRO CÓMP. EDIFICIO 10-G, DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMÓN.	Fideicomiso Cuotas	\$ 49,240.64	\$ 49,240.64	03 May. '02
26	UNI/AD-026/2002	ADECUAC. DE ESPACIO PARA LABORATORIO, DEPTO. DE FÍSICA.	Ingresos Propios Depto.	\$ 7,015.00	\$ 7,015.00	26 Mayo '02
27	UNI/AD-027/2002	TRATAMIENTO DE TERRENO Y SUMINISTRO Y CO-LOCAC. DE GRAVA TRITURADA EN EL ESTACIONAM. DE LA UNIDAD REG. NORTE, CABORCA.	Recursos Propios Unison	\$ 35,005.41	\$ 36,005.41	22 Mayo '02
28	UNI/AD-028/'02	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICION. EN EL EDIFICIO 5-O DE ING. INDUSTRIAL. CORRAL CONFORT EN CLIMAS, S.A. C.V.	Ingresos Propios Depto.	\$ 11,615.00	\$ 11,615.00	06 Mayo '02
29	UNI/AD-029/2002	REPARACIÓN DE GRIETAS, DIV. DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.	Recursos Propios Unison	\$ 6,196.20	\$ 6,196.20	14 Mayo '02
30	UNI/AD-030/2002	PAVIMENTACIÓN YE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SELLO, ESTACIONAM. DE LENGÜAS EXTRANJERAS.	Recursos Propios Unison	\$ 184,319.39	\$ 184,319.38	14 Jun. '02
31	UNI/AD-031/2002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA ELECTRÓNICA AUTOMATIZADA PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD NORTE SANTA ANA, SONORA.	Ingresos Propios Unidad	\$ 48,334.50	\$ 48,334.50	18 Jun. '02
32	UNI/AD-032/2002	CONSTRUCC. DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ESTACIONAM. DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMÓN.	Recursos Propios Unison	\$ 39,778.16	\$ 38,371.22	08 Jun. '02
			SUMA	\$ 544,300.21	\$ 543,893.26	

ASIGNACION

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
33	UNI/AD-033/2002	REMOD. DE ÁREA DE CÓMPUTO DE LA DIR. DE SERVICIOS ESCOLARES.	Recursos Propios Unison	\$ 292,909.50	\$ 292,909.48	04 Oct. '02
34	UNI/AD-034/2002	REMOD. DE LA OFICINA DE SECRETARÍA ADMVA.	Recursos Propios Unison	\$ 243,552.84	\$ 243,495.40	04 Oct. '02
35	UNI/AD-035/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN LAS OFICINAS DE SECRETARÍA ADMVA.	Recursos Propios Unison	\$ 15,740.45	\$ 15,740.29	04 Oct. '02
36	UNI/AD-036/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN LA DIR. DE SERVICIOS ESCOLARES.	Recursos Propios Unison	\$ 80,352.36	\$ 80,352.38	04 Oct. '02
37	UNI/AD-037/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.	Recursos Propios Unison	\$ 20,394.39	\$ 20,394.39	04 Oct. '02
38	UNI/AD-038/2002	REMOD. DE ÁREA DE AUTOACCESO, DEL DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS.	Ingresos Propios Depto.	\$ 501,087.33	\$ 501,087.33	08 Oct. '02
39	UNI/AD-039/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN EL ÁREA DE AUTOACCESO, EN EL DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS.	Ingresos Propios Depto.	\$ 56,391.67	\$ 47,048.05	08 Oct. '02
40	UNI/AD-040/2002	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y ÁREA CONSULTA BIBLIOTECA UNIDAD SUR.	Fideicomiso Cuotas	\$ 139,265.00	\$ 139,265.00	19 Sept. '02
41	UNI/AD-041/2002	SUM. Y COLOCAC. DE PUERTA DE ALUMINIO EN EL EDIFICIO 3-K, DEPTO. MATEMÁTICAS.	Fideicomiso Cuotas	\$ 8,907.56	\$ 8,907.56	20 Ago. '02
42	UNI/AD-042/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN LA UNIDAD REG. SUR.	Fideicomiso Cuotas	\$ 118,686.90	\$ 118,686.90	19 Sept. '02
43	UNI/AD-043/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO 5-F, DEPTO. CS. QUÍMICO BIOLÓGICAS.	Ingresos Propios Depto.	\$ 35,331.45	\$ 35,331.45	20 Sept. '02
44	UNI/AD-044/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO 5-A Y 5-F, DEPTO. CS. QUÍM.-BIOL.	Fideicomiso Cuotas	\$ 179,996.85	\$ 179,996.85	25 Sept. '02
			SUMA	\$ 1,692,616.30	\$ 1,683,215.08	

ASIGNACION

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
45	UNI/AD-045/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO DEL DEPTO. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	Ingresos Propios Depto.	\$ 12,867.00	\$ 12,867.00	17 Sept. '02
46	UNI/AD-046/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO 3-E, DEL DEPTO. DE FÍSICA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 66,136.00	\$ 66,136.50	26 Sept. '02
47	UNI/AD-047/2002	INSTALAC. DE LOSETA DE CERÁMICA, EDIFICIO 3-G, DEPTO. POLÍMEROS.	Fideicomiso Cuotas	\$ 272,137.76	\$ 272,112.15	15 Oct. '02
48	UNI/AD-048/2002	ADEC. ESPACIO EN OFICINA DE LA DIV. DE CS. BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD EN EL 10-K.	Fideicomiso Cuotas	\$ 15,164.79	\$ 15,164.79	20 Sept. '02
49	UNI/AD-049/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO EN EL CACE, DEPTO. CONTABILIDAD.	Fideicomiso Cuotas	\$ 46,326.74	\$ 46,326.74	18 Dic. '02
50	UNI/AD-050/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO 10-B, TRABAJO SOCIAL.	Fideicomiso Cuotas	\$ 53,849.85	\$ 53,702.42	17 Dic. '02
51	UNI/AD-051/2002	REMODO. DEL CACE, DEPTO. CONTABILIDAD.	Fideicomiso Cuotas	\$ 340,484.56	\$ 340,484.55	18 Dic. '02
52	UNI/AD-052/2002	INST. DE ESQUIPO DE AIRE ACOND. EN EL EDIF. 10-B, Y 10-D, DEPTO. ENFERMERÍA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 82,922.06	\$ 82,909.16	17 Dic. '02
53	UNI/AD-053/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO 3-K, 3-K1, DEPTO. MATEMÁTICAS.	Fideicomiso Cuotas	\$ 232,300.00	\$ 232,300.00	12 Feb. '03
54	UNI/AD-054/2002	INST. DE INFRAESTRUCT. ELÉCTRICA, EN EL EDIF. 3-K, 3-K1, DEPTO. MATEMÁTICAS.	Fideicomiso Cuotas	\$ 97,026.96	\$ 97,026.96	30 Oct. '02
55	UNI/AD-055/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO EN LAB. CÓMPUTO, EDIF. 9-M, DEPTO. DE SOCIOLOGÍA Y ADMÓN. PÚBLICA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 16,100.00	\$ 16,100.00	17 Dic. '02
56	UNI/AD-056/2002	INST. DE INFRAESTRUCT. ELÉCTRICA, EN EL EDIF. 9-B, 9-C Y 9-M, DEPTO. SOCIOLOGÍA Y ADM. PÚBLICA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 92,470.23	\$ 92,470.23	27 Mar. '03

SUMA \$ 1,327,785.95 \$ 1,327,600.50

ASIGNACION DIRECTA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
57	UNI/AD-057/2002	REMODO. DE AULA 201, EDIF. 5-J PARA ING. ELÉCTRICA DEL DEPTO. DE ING. IND.	Fideicomiso Cuotas	\$ 122,869.92	\$ 122,869.92	15 Nov. '02
58	UNI/AD-058/2002	REMODO. DE OFICINA DIR. EXTENSIÓN UNIVER.	Recursos Prop. Dirección	\$ 7,517.64	\$ 7,517.64	25 Oct. '02
59	UNI/AD-059/2002	CONSTRUCC. DE ESTACIONAMIENTO, UNIDAD REG. SUR.	Recursos Propios Unison	\$ 99,572.67	\$ 99,572.66	S/A
60	UNI/AD-060/2002	CONSTR. DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA. LIC. EN MEDICINA.	FAM	\$ 229,637.75	\$ 229,637.76	11 Nov. '02
61	UNI/AD-061/2002	REMODO. DE COMUNICAC. Y PRENSA	Recursos Propios Unison	\$ 21,594.13	\$ 21,594.13	16 Dic. '02
62	UNI/AD-062/2002	CONSTRUCC. DE ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO 5-P, DIPA.	FAM	\$ 72,009.70	\$ 69,902.97	16 Dic. '02
63	UNI/AD-063/2002	REMODO. CENTRO DIDÁCTICO DEL DEPTO. DE ING. CIVIL Y MINAS.	Ingresos Propios Depto.	\$ 33,913.50	\$ 33,913.50	17 Dic. '02
64	UNI/AD-064/2002	ADEC. CUBÍCULOS, EDIFICIO 9-K, DIVISIÓN DE CS. SOCIALES.	Fideicomiso Cuotas	\$ 273,789.24	\$ 256,403.95	27 Ene. '03
65	UNI/AD-065/2002	REMODO. CORESPONDENCIA, DIR. DE SERV. GENERALES.	Ingresos Propios Depto.	\$ 98,617.51	\$ 98,617.52	S/A
66	UNI/AD-066/2002	REMODO. LABORAT. DE HIDRÁULICA DEL DEPTO. DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS.	Ingresos Propios Depto.	\$ 54,687.40	\$ 54,687.40	S/A
67	UNI/AD-067/2002	INST. DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. EDIFICIO DE CORRESPONDENCIA, DIR. SERV. GRALES.	Presupuesto Ordinario	\$ 13,745.19	\$ 13,745.19	17 Dic. '02
68	UNI/AD-068/2002	CONSTRUCC. DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LABORATORIO DEL DEPTO. DE FÍSICA.	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 192,652.94	\$ 188,948.44	20 Feb. '03
SUMA				\$ 1,220,607.59	\$ 1,197,411.08	

ASIGNACION DIRECTA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSIÓN CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
69	UNI/AD-069/2002	INST. EQUIPO DE AIRE ACOND. EN LABORATORIO DEL DEPTO. DE CS. QUÍM.-BIOL.	Fideicomiso Cuotas	\$ 31,382.01	\$ 31,199.21	S/A
70	UNI/AD-070/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN EDIFICIO 9-B Y 9-C, SOCIOLOGÍA Y ADMÓN. PÚBLICA.	Fideicomiso Cuotas	\$ 65,062.40	\$ 65,062.00	27 Mar. '03
71	UNI/AD-071/2002	INSTALAC. DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC. EN EDIFICIO 9-K, DIV. DE CS. SOCIALES.	Fideicomiso Cuotas	\$ 22,493.31	\$ 22,470.27	27 Ene. '03
SUMA				\$ 118,937.72	\$ 118,731.48	
TOTAL				\$ 6,234,366.83	\$ 6,149,254.39	



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRAS TERMINADAS 2002

LICITACION PUBLICA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSION CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
1	UNI/OP-001/2002	Construcción de la planta alta del edificio para aulas y módulo de escaleras de la Lic. en Medicina.	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 2,594,307.60	\$ 2,594,307.60	06 Sep. '02
2	UNI/OP-002/2002	Construcc. del edificio; Biblioteca, Área consulta virtual, Aula magna, Vestíbulo y Obra exterior, Lic. en Medicina.	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 6,883,981.12	\$ 6,883,966.70	09 Dic. '02
3	UNI/OP-003/2002	Construcción del segundo nivel del edif. 9-H, PSICOM.	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 2,111,854.87	\$ 1,864,309.37	11 Dic. '02
4	UNI/OP-004/2002	Construcc. del segundo nivel del edificio 5-P, del DIPA	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 3,505,267.69	\$ 3,457,701.36	10 Dic. '02
5	UNI/OP-005/2002	Construcc. de la primera etapa del edif. De Letras y Lingüística.	Fondo Aportaciones Múltiples	\$ 4,352,046.85	\$ 4,351,992.31	12 Dic. '02
6	UNI/OP-006/2002	Construc. De la planta alta del edif. 10-K,	Fideicomiso de Cuotas	\$ 1,954,479.08	\$ 1,951,988.28	11 Dic. '02
7	UNI/OP-007/2002	Construc. De la planta alta del edificio "E" de la Unidad Norte, Caborca.	Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ 1,901,528.79	\$ 1,899,228.80	13 Dic. '02
8	UNI/OP-008/2002	Construc. De la primera etapa del edific. para Lab. del Depto. de Física.	Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ 3,446,296.43	\$ 3,446,296.43	20 Feb. '03

TOTAL \$ 26,749,762.43 \$ 26,449,790.85



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRAS TERMINADAS 2002

LICITACION SIMPLIFICADA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSION CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO	FECHA ENTREGA
1	UNI/IS-001/2002	Remodelación de la Biblioteca de Cs. Sociales.	Fideicomiso de Cuotas	\$ 983,565.42	\$ 977,804.59	03 Oct. '02

TOTAL \$ 983,565.42 \$ 977,804.59



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS 2002

ASIGNACION DIRECTA PROYECTOS:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSION CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO
1	UNI/ADP-001/2002	Proyecto ejecutivo, para el mejoramiento de la imagen urbana, del edificio de la Maestría en Administración.	Recursos Propios Unison	\$ 44,275.00	\$ 44,275.00
2	UNI/ADP-002/2002	Proyecto arquitectónico ejecutivo, del edificio para laboratorio y talleres, en la Unidad Regional Sur.	Recursos Propios Unison	\$ 31,740.00	\$ 31,740.00
3	UNI/ADP-003/2002	Anteproyecto para el edificio de Posgrado.	Propios Unison	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00
4	UNI/ADP-004/2002	Proyecto Ejecutivo para la Unidad de Posgrados.	Propios Unison	\$ 223,100.00	\$ 223,100.00
5	UNI/ADP-005/2002	Anteproyecto de Planetarium Magdalena y Yécora.	Fideicomiso Cuotas	\$ 35,581.00	\$ 35,581.00

TOTAL \$ 472,696.00 \$ 472,696.00



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SUPERVISION Y ASESORIA TERMINADAS 2002

ASIGNACION DIRECTA SUP. Y ASESORIA:

No.	No. LICITACION	DESCRIPCION OBRA	ORIGEN DE RECURSOS	MONTO INVERSION CONTRATADO	MONTO INVERSION EJERCIDO
1	UNI/ADS-001/2002	Supervisión y asesoría arquitectónica, elaboración proyectos menores.	Recursos Propios Unison	\$ 103,500.00	\$ 103,500.00
2	UNI/ADS-002/2002	Servicios profesionales especializados en Materia de Ingeniería Eléctrica.	Recursos Propios Unison	\$ 44,850.00	\$ 44,850.00
3	UNI/ADS-003/2002	Verificación de instalaciones eléctricas revisión de proyectos eléctricos.	Recursos Propios Unison	\$ 16,100.00	\$ 16,100.00
4	UNI/ADS-004/2002	Supervisión y asesoría arquitectónica elaboración de proyectos menores, de la Universidad.	Recursos Propios Unison	\$ 103,500.00	\$ 103,500.00
5	UNI/ADS-005/2002	Serv. Profesionales especializados en materia de energía eléctrica.	Recursos Propios Unison	\$ 44,850.00	\$ 44,850.00

TOTAL \$ 312,800.00 \$ 312,800.00